

ATLAS GREEN COPPER

Document 07 – USD 50M Strategic Development Envelope · Financial Study

الوثيقة 07 – مظروف التطوير الاستراتيجي 50 مليون دولار · دراسة مالية

The capital logic of a staged, gate-conditional USD 50M development envelope – how capital is allocated and released, not what it returns.

المنطق الرأسمالي لمظروف تطوير مرحلي مشروط بالبوابات بقيمة 50 مليون دولار – كيف يُخصّص رأس المال ويُصرّف، لا ما يُدرّه.

Project / المشروع	ATLAS Green Copper – Beni Mellal, Morocco
Company / الشركة	Atlas Mining SARL · structured by Mohamed Nabil / Akanil
Version	1.0 · June 2026
Language	Bilingual – English / العربية
Classification	Confidential – approved stakeholders only

All figures are indicative planning allocations, not valuations or commitments. This study deliberately presents no NPV, IRR, payback, revenue or return: there is no verified production, cost, price, recovery or reserve data on which any such projection could honestly rest. It explains capital structure and release logic only.

ENGLISH VERSION

1. Financial objectives

This study sets out the capital logic of a USD 50M strategic development envelope for ATLAS Green Copper. Its purpose is to show how capital would be allocated across the project's layers and released in conditional tranches against evidence – not to forecast financial returns. The envelope is the funding architecture for a staged journey from a small validation pilot to a green processing operation, with each step paid for only once the prior step is proven.

2. Funding philosophy – staged and gate-conditional

Capital is committed in principle but released in stages, each tranche unlocked only when defined technical, environmental and governance gates are passed. This protects every party: the project is never over-capitalised ahead of evidence, and funders disburse against proof, not promise.

The release rule

No tranche is released before its gate is passed and independently verified. Evidence unlocks capital; capital does not get ahead of evidence. The USD 3.6M pilot sits inside the first layer and is the first thing funded.

3. The USD 50M envelope – indicative allocation

The envelope is allocated across six layers. These are indicative planning allocations, refined as evidence accrues.

Layer	Allocation (USD, indicative)	Purpose
1 · Technical Validation & De-Risking	5M	Sampling, test work and the USD 3.6M pilot
2 · Green Processing Infrastructure	15M	Modular leach & cement-copper processing build
3 · Water, Environment & Climate Resilience	8M	Containment, water systems, environmental controls
4 · Licence Development & Mineral Expansion	7M	Licence renewals, exploration & resource expansion
5 · Digital ESG & Data Room	5M	Monitoring, governance & data systems (Doc 06)
6 · Operating Capital & Governance	10M	Working capital, team, governance & compliance

Layer	Allocation (USD, indicative)	Purpose
Total envelope	50M	Full staged development envelope

4. Layer 1 – Technical Validation & De-Risking (USD 5M)

The first and smallest layer funds the work that everything else depends on: sampling (Document 02), metallurgical test work (Document 03) and the USD 3.6M green pilot. The remaining balance within this layer covers expanded validation and the early environmental baseline. This is the only layer funded at the outset, because it produces the evidence that unlocks the rest.

5. Layer 2 – Green Processing Infrastructure (USD 15M)

The largest layer funds the modular vat-leach and cement-copper processing build (Document 04, Stage 1 route). It is released only after the pilot is validated – metallurgical Go (MG-4) and the pilot gates – so that no processing capital is committed before the route is proven at pilot scale.

6. Layer 3 – Water, Environment & Climate Resilience (USD 8M)

This layer funds containment, water recycling systems, climate-resilient design and environmental controls (Document 05). It is released alongside the processing build and gated by the environmental review (EV-4), keeping environmental capital tied to validated environmental design rather than treated as a residual.

7. Layer 4 – Licence Development & Mineral Expansion (USD 7M)

This layer funds licence renewals and the exploration and resource work needed to extend the asset base beyond the pilot footprint. It is released against confirmed licence status and expansion evidence – never against assumed or historical validity.

8. Layer 5 – Digital ESG & Data Room (USD 5M)

This layer funds the digital ESG monitoring and data-governance system (Document 06). A first portion is funded early, with the pilot, to establish the data schema, evidence classification and data room; the balance scales with the operation. Governance is funded from the start, not bolted on at the end.

9. Layer 6 – Operating Capital & Governance (USD 10M)

This layer provides working capital, the operating team, governance and compliance across the staged journey. It is released progressively in line with the stage reached, so operating capital matches the scale actually in operation.

10. Tranche release schedule

Capital is released in tranches, each tied to a financial gate that depends on the technical and environmental gates established in earlier documents.

Tranche	Layers funded	Release condition	Status
A	Layer 1 (incl. 3.6M pilot); early part of Layer 5 & 6	Baseline, governance & sampling readiness (FG-1)	First / now
B	Layer 2; Layer 3	Pilot validated (MG-4, pilot gates) + env review + EG-1 (FG-2)	Conditional
C	Layer 4	Licence status confirmed + expansion evidence (FG-3)	Conditional
D	Balance of Layer 5 & 6	Governance & reporting operational; scaling (FG-4)	Conditional

11. Funding instruments – indicative blended concept

The envelope is suited to a blended structure. Instruments are indicative; none is committed or secured by this study.

Instrument	Best-suited layers	Nature
Equity	Validation, processing, operating	Risk capital aligned to the staged build
Green / DFI / concessional	Environment, water, digital ESG	Mission-aligned finance for the green layers
Grant / programme	Validation R&D, community/SME	Non-dilutive support where eligible

The USD 3.6M pilot is positioned for a green / blended first tranche, consistent with the Green Pilot Funding Note.

12. Capital governance & controls

- Ring-fenced, layer-level accounting so each tranche is spent only on its layer.
- Milestone-based disbursement: funds released against verified gate completion.
- Independent verification at each gate before the next tranche is released.
- “Pay-after-verification” discipline carried from the project’s commercial principles.
- All capital flows reported through the governed data room (Document 06).

13. What this study does not claim

No returns are projected

This study presents no NPV, IRR, payback, revenue, valuation or return. There is no verified production rate, operating cost, metal price assumption, recovery or reserve on which such

figures could honestly rest. Any return projection would require validated test-work and engineering data that do not yet exist. The discipline is deliberate.

Assumptions

- All amounts are indicative planning allocations, not commitments or valuations.
- Tranches are released only on verified gate completion.
- Funding instruments are illustrative; none is secured by this study.
- No financial return is modelled, by design, pending verified data.

Decision gates

Gate	Release condition	Unlocks
FG-1	Baseline, governance & sampling readiness (EV-1, DG-1, SG-1)	Tranche A – validation & pilot
FG-2	Pilot validated (MG-4 + pilot gates) + EV-4 + EG-1	Tranche B – processing & environment
FG-3	Licence status confirmed + expansion evidence	Tranche C – licence & expansion
FG-4	Governance & reporting operational; scaling	Tranche D – ESG balance & operating capital

Risk controls

Risk	Control
Over-capitalising ahead of evidence	Tranches gated; only Layer 1 funded at outset
Funds spent off-purpose	Ring-fenced layer accounting; data-room reporting
Disbursement on unverified claims	Independent verification at each gate
Implying returns without data	No NPV/IRR/return projected by design
Licence capital on stale status	Layer 4 released only on confirmed licence status

Closing note

This study presents the USD 50M envelope as a disciplined, gate-conditional capital structure governed by the evidence system of Document 06 – honest about what it does not yet know, and built so that capital follows proof. Its logic feeds the Stakeholder Finance & Partnership Strategy (Document 08).

Ready to proceed to Document 08?

Document 08 – Stakeholder Finance & Partnership Strategy – sets out how this envelope is funded and which partners fit which layers.

النسخة العربية

١. الأهداف المالية

تعرض هذه الدراسة المنطق الرأسمالي لمظروف تطوير استراتيجي بقيمة 50 مليون دولار لـ ATLAS Green Copper. وهدفها إظهار كيف يُخصّص رأس المال عبر طبقات المشروع ويُصَرَّف في شرائح مشروطة مقابل الدليل – لا التنبؤ بالعوائد. والمظروف هو بنية تمويل رحلة مرحلية من Pilot تحقق صغير إلى عملية معالجة خضراء، مع دفع ثمن كل خطوة فقط بعد إثبات سابقته.

٢. فلسفة التمويل – مرحلية ومشروطة بالبوابات

يُلتزم برأس المال مبدئياً لكنه يُصَرَّف على مراحل، وكل شريحة تُفتح فقط عند اجتياز بوابات تقنية وبيئية وحوكومية محددة. وهذا يحمي كل طرف: لا يُفرض في رسملة المشروع قبل الدليل، ويصرف الممولون مقابل إثبات لا وعد.

قاعدة الصرف

لا تُصَرَّف أي شريحة قبل اجتياز بوابتها والتحقق منها بشكل مستقل. الدليل يفتح رأس المال؛ ورأس المال لا يسبق الدليل. ويقع Pilot بـ 3.6 مليون دولار داخل الطبقة الأولى وهو أول ما يُموّل.

٣. مظروف الـ 50 مليون دولار – تخصيص إرشادي

يُخصّص المظروف عبر ست طبقات. وهذه تخصيصات تخطيطية إرشادية تُنقّح مع تراكم الدليل.

الغرض	التخصيص (دولار، إرشادي)	الطبقة
أخذ العينات والاختبارات و Pilot بـ 3.6 مليون	5 ملايين	١ · التحقق التقني وخفض المخاطر
بناء ترشيح معياري و Cement Copper	15 مليون	٢ · البنية التحتية للمعالجة الخضراء
احتواء، أنظمة مياه، ضوابط بيئية	8 ملايين	٣ · المياه والبيئة والصمود المناخي
تجديد الرخص، استكشاف وتوسيع الموارد	7 ملايين	٤ · تطوير الرخص وتوسيع المعادن
المراقبة والحوكمة وأنظمة البيانات (06)	5 ملايين	٥ · الـ ESG الرقمي وغرفة البيانات
رأس مال عامل، فريق، حوكمة وامتثال	10 ملايين	٦ · رأس المال التشغيلي والحوكمة
مظروف التطوير المرحلي الكامل	50 مليون	إجمالي المظروف

٤. الطبقة ١ – التحقق التقني وخفض المخاطر (5 ملايين دولار)

تُموّل الطبقة الأولى والأصغر العمل الذي يعتمد عليه كل شيء: أخذ العينات (الوثيقة 02) والاختبارات الميتالورجية (الوثيقة 03) و Pilot الأخضر بـ 3.6 مليون دولار. ويغطي الرصيد المتبقي توسيع التحقق وخط الأساس البيئي المبكر. وهي الطبقة الوحيدة المُمَوّلة بداية، لأنها تنتج الدليل الذي يفتح باقي الطبقات.

٥. الطبقة 2 – البنية التحتية للمعالجة الخضراء (15 مليون دولار)

تُمَوَّل الطبقة الأكبر بناء الترشيح المعياري و Cement Copper (الوثيقة 04، مسار المرحلة 1). ولا تُصَرَّف إلا بعد التحقق من الـ Pilot – Go الميثلورجي (MG-4) وبوابات الـ Pilot – فلا يُلتزم برأس مال معالجة قبل إثبات المسار على نطاق Pilot.

٦. الطبقة 3 – المياه والبيئة والصمود المناخي (8 ملايين دولار)

تُمَوَّل هذه الطبقة الاحتواء وأنظمة إعادة تدوير المياه والتصميم الصامد مناخياً والضوابط البيئية (الوثيقة 05). وتُصَرَّف بالتوازي مع بناء المعالجة ومشروطة بالمراجعة البيئية (EV-4)، فيبقى رأس المال البيئي مرتبطاً بتصميم بيئي متحقق لا بنداً متبقياً.

٧. الطبقة 4 – تطوير الرخص وتوسيع المعادن (7 ملايين دولار)

تُمَوَّل هذه الطبقة تجديد الرخص وأعمال الاستكشاف وتوسيع الموارد اللازمة لتوسيع قاعدة الأصول خارج نطاق الـ Pilot. وتُصَرَّف مقابل حالة رخصة مؤكدة ودليل توسيع – لا مقابل صلاحية مفترضة أو تاريخية.

٨. الطبقة 5 – الـ ESG الرقمي وغرفة البيانات (5 ملايين دولار)

تُمَوَّل هذه الطبقة نظام المراقبة الرقمية للـ ESG وحوكمة البيانات (الوثيقة 06). يُمَوَّل جزء أول مبكراً مع الـ Pilot لإرساء هيكل البيانات وتصنيف الدليل وغرفة البيانات؛ ويتوسع الباقي مع العملية. الحوكمة تُمَوَّل من البداية ولا تُضاف في النهاية.

٩. الطبقة 6 – رأس المال التشغيلي والحوكمة (10 ملايين دولار)

توفر هذه الطبقة رأس المال العامل والفريق التشغيلي والحوكمة والامتثال عبر الرحلة المرحلية. وتُصَرَّف تدريجياً وفق المرحلة المُحقَّقة، فيوافق رأس المال التشغيلي النطاق الفعلي للتشغيل.

١٠. جدول صرف الشرائح

يُصَرَّف رأس المال في شرائح، كل شريحة مرتبطة ببوابة مالية تعتمد على البوابات التقنية والبيئية المُقرَّرة سابقاً.

الشريحة	الطبقات المُمَوَّلة	شرط الصرف	الحالة
A	الطبقة 1 (وفيها Pilot 3.6م): جزء مبكر من 5 و 6	خط أساس، حوكمة، جاهزية أخذ العينات (FG-1)	أولى / الآن
B	الطبقة 2: الطبقة 3	تحقق (MG-4) Pilot، بوابات Pilot + مراجعة بيئية (EG-1 (FG-2 +	مشروطة
C	الطبقة 4	تأكيد حالة الرخص + دليل توسيع (FG-3)	مشروطة
D	باقي الطبقتين 5 و 6	حوكمة وتقارير تشغيلية؛ التوسع (FG-4)	مشروطة

١١. أدوات التمويل – مفهوم مختلط إرشادي

يناسب المظروف بنية مختلطة. والأدوات إرشادية؛ ولا يلتزم أو يؤمن أي منها بهذه الدراسة.

الأداة	الطبقات الأنسب	الطبيعة
حقوق الملكية	التحقق، المعالجة، التشغيل	رأس مال مخاطر متوافق مع البناء المرحلي
تمويل أخضر / DFI / ميسر	البيئة، المياه، الـ ESG	تمويل متوافق مع المهمة للطبقات الخضراء
منحة / برنامج	بحث وتطوير التحقق، المجتمع/SME	دعم غير مخفف حيث يجوز

يُوضع Pilot بـ 3.6 مليون دولار لشريحة أولى خضراء/مختلطة، باتساق مع مذكرة التمويل الأخضر للـ Pilot.

١٢. حوكمة رأس المال والضوابط

- محاسبة مُسيّجة على مستوى الطبقة فيُنْفَق كل شريحة على طبقتها فقط.
- صرف قائم على المعالم: تُصَرَف الأموال مقابل اكتمال بوابة مؤكد.
- تحقق مستقل عند كل بوابة قبل صرف الشريحة التالية.
- انضباط «الدفع بعد التحقق» المنقول من مبادئ المشروع التجارية.
- تُبلغ كل تدفقات رأس المال عبر غرفة البيانات المحكومة (الوثيقة 06).

١٣. ما لا تدّعيه هذه الدراسة

لا تُسقط أي عوائد

لا تعرض هذه الدراسة أي صافي قيمة حالية أو معدل عائد داخلي أو فترة استرداد أو إيراد أو تقييم أو عائد. لا يوجد معدل إنتاج أو تكلفة تشغيل أو فرض سعر معدن أو استرداد أو احتياطي متحقق تستند إليه هذه الأرقام. أي إسقاط عائد يتطلب بيانات اختبار وهندسة متحققة لا توجد بعد. والانضباط متمم.

الافتراضات

- جميع المبالغ تخصيصات تخطيطية إرشادية، ليست التزامات أو تقييمات.
- تُصَرَف الشرائح فقط عند اكتمال بوابة متحقق.
- أدوات التمويل توضيحية؛ ولا يؤمن أي منها بهذه الدراسة.
- لا يُنمذج أي عائد مالي، بالتصميم، ريثما تتوفر بيانات متحققة.

بوابات القرار

البوابة	شرط الصرف	تفتح
FG-1	خط أساس، حوكمة، جاهزية أخذ عينات (EV-1, DG-1, SG-1)	الشريحة A – التحقق والـ Pilot
FG-2	تحقق (MG-4) Pilot + بوابات EG-1 + EV-4 + Pilot	الشريحة B – المعالجة والبيئة
FG-3	تأكيد حالة الرخص + دليل توسيع	الشريحة C – الرخص والتوسيع
FG-4	حوكمة وتقارير تشغيلية؛ التوسع	الشريحة D – باقي الـ ESG ورأس المال التشغيلي

ضوابط المخاطر

الضابط	الخطر
شرائح محكومة ببوابات: تمويل الطبقة 1 فقط بداية	فرط الرسملة قبل الدليل
محاسبة مُسيّجة للطبقات: تبليغ عبر غرفة البيانات	صرف خارج الغرض
تحقق مستقل عند كل بوابة	صرف على ادعاءات غير متحققة
لا إسقاط NPV/IRR/عائد بالتصميم	إحباط بعوائد دون بيانات
الطبقة 4 تُصرف فقط على حالة رخصة مؤكدة	رأس مال رخص على حالة قديمة

ملاحظة ختامية

تعرض هذه الدراسة مظروف الـ 50 مليون دولار كبنية رأسمال منضبطة مشروطة بالبوابات ومحكومة بنظام الأدلة في الوثيقة 06 – صريحة بشأن ما لا تعرفه بعد، ومبنية ليتبع رأس المال الإثبات. ويُغذّي منطقها استراتيجية تمويل المعنيين والشراكة (الوثيقة 08).

هل أنت مستعدّ للانتقال إلى الوثيقة 08؟

الوثيقة 08 – استراتيجية تمويل المعنيين والشراكة – تبين كيف يُموّل هذا المظروف وأي الشركاء يناسبون أي الطبقات.

VERSION FRANÇAISE

1. Objectifs financiers

Cette étude expose la logique de capital d'une enveloppe de développement stratégique de 50 millions USD pour ATLAS Green Copper. Son but est de montrer comment le capital serait alloué à travers les strates du projet et libéré par tranches conditionnelles sur preuves – et non de prévoir des rendements financiers. L'enveloppe est l'architecture de financement d'un parcours jalonné, d'un petit pilote de validation à une opération de traitement verte, chaque étape n'étant financée qu'une fois l'étape précédente prouvée.

2. Philosophie de financement – par étapes et sous conditions

Le capital est engagé sur le principe mais libéré par étapes, chaque tranche n'étant débloquée que lorsque des jalons techniques, environnementaux et de gouvernance définis sont franchis. Cela protège chaque partie : le projet n'est jamais surcapitalisé avant les preuves, et les financeurs décaissent contre des preuves, pas des promesses.

La règle de déblocage

Aucune tranche n'est libérée avant que son jalon ne soit franchi et vérifié de manière indépendante. La preuve débloque le capital ; le capital ne devance pas la preuve. Le pilote de 3,6 millions USD se situe dans la première strate et est le premier élément financé.

3. L'enveloppe de 50 millions USD – allocation indicative

L'enveloppe est allouée à travers six strates. Il s'agit d'allocations de planification indicatives, affinées à mesure que les preuves s'accumulent.

4. Strate 1 – Validation technique et réduction des risques (5 M USD)

La première strate, la plus petite, finance le travail dont tout le reste dépend : échantillonnage, essais métallurgiques et le pilote vert de 3,6 millions USD. Le solde restant dans cette strate couvre la validation étendue et la ligne de base environnementale précoce. C'est la seule strate financée au départ, car elle produit les preuves qui débloquent le reste.

5. Strate 2 – Infrastructure de traitement verte (15 M USD)

La strate la plus importante finance la construction du traitement modulaire de lixiviation en cuve et de ciment de cuivre. Elle n'est libérée qu'après la validation du pilote, de sorte qu'aucun capital de traitement n'est engagé avant que la voie ne soit prouvée à l'échelle pilote.

6. Strate 3 – Eau, environnement et résilience climatique (8 M USD)

Cette strate finance le confinement, les systèmes de recyclage de l'eau, la conception résiliente au climat et les contrôles environnementaux. Elle est libérée parallèlement à la construction de l'unité de traitement et conditionnée par l'examen environnemental.

7. Strate 4 – Développement des licences et expansion minérale (7 M USD)

Cette strate finance les renouvellements de licences et les travaux d'exploration et de ressources nécessaires pour étendre la base d'actifs au-delà de l'empreinte du pilote. Elle est libérée sur confirmation du statut des licences et des preuves d'expansion.

8. Strate 5 – ESG numérique et Data Room (5 M USD)

Cette strate finance le système numérique de surveillance ESG et de gouvernance des données. Une première partie est financée tôt pour établir le schéma des données ; le solde augmente avec l'opération.

9. Strate 6 – Capital d'exploitation et gouvernance (10 M USD)

Cette strate fournit le fonds de roulement, l'équipe opérationnelle, la gouvernance et la conformité tout au long du parcours jalonné. Elle est libérée progressivement en fonction de l'étape atteinte.

10. Calendrier de libération des tranches

Le capital est libéré par tranches, chacune liée à un jalon financier qui dépend des jalons techniques et environnementaux établis précédemment.

11. Instruments de financement – concept mixte indicatif

L'enveloppe se prête à une structure mixte (fonds propres, financement vert/DFI, subventions). Les instruments sont indicatifs ; aucun n'est engagé par cette étude.

12. Gouvernance du capital et contrôles

- Comptabilité cloisonnée par strate pour que chaque tranche ne soit dépensée que pour sa strate.
- Décaissement basé sur des étapes : fonds libérés contre achèvement vérifié des jalons.
- Vérification indépendante à chaque jalon avant la libération de la tranche suivante.

13. Ce que cette étude ne prétend pas

Aucun rendement n'est projeté

Cette étude ne présente aucune VAN, aucun TRI, aucun délai de récupération ni aucun rendement. Il n'existe aucune donnée vérifiée sur laquelle de telles projections pourraient honnêtement reposer. La discipline est délibérée.